UNIWERSYTET OPOLSKI

CENTRUM INFORMATYCZNE

ul. Katowicka 91-93, 45-054 Opole
tel. +48 77 452 70 90 do 95
fax. +48 77 452 70 92
centrum@uni.opole.pl
www.centrum.uni.opole.pl

Opole, 26.09.2019 r.

L. dz. 557/CI/2019

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy postępowania nr 1/CI/2019/A p. 87d, prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO, na:

„Dostawę i montaż 3-fazowego zasilacza awaryjnego UPS o mocy min. 30kVA do Głównego Punktu Dystrybucyjnego Miejskiej Sieci Komputerowej i węzła sieci PIONIER, zlokalizowanego w budynku Wydziału Ekonomicznego UO przy ul. Ozimskiej 46a, wraz z wykonaniem modernizacji infrastruktury i dostosowaniem instalacji elektrycznej."

W związku z otrzymaniem pytania o treści:

„W odniesieniu do zadanego pytania z dnia 25.09.2019:
W związku z odpowiedziami na pytania z dnia 25.09.2019 proszę o potwierdzenie, że oczekują Państwo dostawy zasilacza UPS o mocy wyjściowej min 30 kW.
Proszę o potwierdzenie, że UPS o parametrach 40 kVA/36 kW spełni Państwa oczekiwania w zakresie mocy, czyli zgodnie z zapisami spełnia wartość 30 kVA i moc wyjściową min 30 kW (cos φ = 1 dla 30 kVA)

Otrzymaliśmy odpowiedź, która nie pokrywa się z rzeczywistymi parametrami technicznymi proponowanego urządzenia.
Informujemy, że chcemy zaoferować Państwu opisywany wcześniej zasilacz UPS o mocy 40 kVA / 36 kW, z wejściowym współczynnikiem mocy = 0,99.
Ponownie prosimy o informację czy Zamawiający uzna zasilacz Riello Delta Power MST 40, jako spełniający wymagania techniczne ogłoszenia nr 1/CI/2019/A p. 87d, w zakresie opisywanych parametrów."

Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z załącznikiem nr 1B, Zamawiający wymaga dostarczenia zasilacza UPS o mocy nie mniejszej niż 30kVA przy jednoczesnym współczynniku mocy wyjściowej wynoszącym 1.0, zatem minimalna moc czynna zasilacza oferowanego UPS nie może być niższa niż 30kW (moc 30kVA, współczynnik mocy wyjściowej = 1). Moc czynna przedmiotowego zasilacza UPS Riello Delta Power MST 40, wynosi 36kW, a zatem spełnia wymóg Zamawiającego w zakresie wymaganej minimalnej mocy czynnej.
Ponadto, **jeżeli współczynnik mocy wejściowej przedmiotowego zasilacza spełnia wymagania określone w załączniku nr 1B w tabeli w poz. 12 i wynosi nie mniej niż 0,99**, to przedmiotowy zasilacz UPS spełnia minimalne wymagania techniczne Zamawiającego, w zakresie opisywanych parametrów.

UNIWERSYTET
OPOLSKI

CENTRUM INFORMATYCZNE

ul. Katowicka 91-93, 45-054 Opole
tel. +48 77 452 70 90 do 95
fax. +48 77 452 70 92
centrum@uni.opole.pl
www.centrum.uni.opole.pl

Uwzględnienie powyższej informacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z powyższym dotychczasowy termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
Centrum Informatycznego
ds. Infrastruktury Sieci i Usług Sieciowych
mgr inż. Sławomir Buczek